

Република Србија
Општина Кучево
Председник Општине Кучево
ул.Светог Саве бр.76
Број: II-03-404-14/14/2016
Датум: 01.09.2016.година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15), председник Општине Кучево, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив и адреса наручиоца – Наручилац – Општина Кучево, ул.Светог Саве бр.76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623, коју заступа председник Општине – Новица Јаношевић (у даљем тексту: Наручилац), је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци – извођење радова на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево, број Уговора: II-03-404-14/2016 закључен дана 17.06.2016.године, на који је сагласност дала Канцеларија за управљање јавним улагањима дана 21.06.2016.године, у делу који се односи на укупну вредност радова који су предмет наведеног уговора. Чланом 3. ставом 1. закљученог Уговора укупна цена свих радова који су предмет Уговора повећава за 80.723,91 динара без обрачунаог ПДВ-а и износи: 1.798.253,91 динара без обрачунаог ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова).
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа.
3. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је извођење радова на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 45221119 – грађевински радови на обнови мостова.
4. Првобитна вредност уговора: 1.717.530,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 1.798.253,91 динара без обрачунаог ПДВ-а.
6. Разлог за измену уговора су поднети захтеви од стране извођача радова од 23.08.2016.године и од стране надзорног органа дана 26.08.2016.године, где су исказали потребу за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац и стручни надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима. Повећање обима предмета набавке на износ од 80.723,91 динара без обрачунаог ПДВ-а је због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова.
Вишак радова настао је на позицији бетонски и армирано-бетонски радови који су одобрени од стране надзорног органа, а исте је неопходно извести ради завршетка радова на изградњи А.Б. моста.
Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у


случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 80.723,91 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 1.717.530,00 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци – извођење радова на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

7. Анекс Уговора о јавној набавци радова на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
8. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Новица Јаношевић